

4.運轉操作程序(以下變頻器參數係以 HITAKE 為例,其他變頻器請參看變頻器手冊)

程序	內 容	確 認 項 目	確 認
1	電源電壓,單相電源請接於 R , T 相	電源電壓應與變頻器一致	
2	NFB/操作/照明/系統/門安全 電源開關 ON 綠燈號點亮	L49,L50,L51,L52 燈亮 顯示器顯示樓層數值或故障代碼	
3	安全迴路 SAR RY 指示燈亮	CN27-A1-A4 除試俾期間外不可有 短路線	
4	門迴路 GS+HDR RY 指示燈亮	HDR(CN16- H1-H2)/CN27-G1-G2 除 試俾期間外不可有短路線	
5	DL & UL 指示燈亮	H-UL(CN10-1) & H-DL(CN10-7)	
6	確認電梯行走方向(手動模式) 變頻器參數(11-02=2)	UP 時車廂應上昇,DN 時車廂應下降, 方向錯誤時請更改變頻器 U , V 接線	
7	確認 Encoder 輸出 type(手動模式)	Encoder 為開集極輸出時請更改變頻 器 PG-B2 卡,TA1 接線 1-3-5 短路,1=電源,2=0V,4=A 相,6=B 相	
8	確認 Encoder 旋轉方向(手動模式) 變頻器參數(11-02=3)	監看變頻器輸出電流,若輸出電流異 常大且電梯行走緩慢,請掉換變頻器 PG 卡 A,B 相接線	
9	確認 PA,PB 相序,UP 時數值增 加,DN 時數值減少	若動作相反,PA 與 PB 對調	
10	調整煞車器間隙	煞車器動作時 BR RY 指示燈亮	
11	依現場規格設定 電梯運行參數		
12	手動模式下檢查升降路內行程,及 裝設終點開關.....等	依電梯設計規格	
13	試車中,若安全門履未裝設時,請先 將廂上 CTBC 板 SOS1,2 兩端短接	主控板 OP 燈號不亮.	
14	樓高資料設定	依樓高資料設定步驟進行	
15	電梯高速試運轉 變頻器參數設定	若電梯未正常減速,則樓高設定失敗, 請再依設定步驟再確認	